

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 จากบ้านนางบุษบา ไปยัง บ้านนางคำผอง	ปักเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น ระยะทาง ๘๐ เมตร	๖๖,๑๑๕.๗๑	✓				๖๖,๑๑๕.๗๑	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ จากคุ่ม ๑ ไปยัง แยกคุ่ม ๑๕	ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๙ ต้น ระยะทาง ๓๘๐ เมตร	๙๕,๔๒๗.๒๘	✓				๙๕,๔๒๗.๒๘	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ จากท้ายซอย ๔ ถึงบ้านพ่อพันมนตรี	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๖๑,๗๙๔.๓๖	✓				๖๑,๗๙๔.๓๖	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายคำดี อินทสอน ไปยังทางรถไฟ	ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	๙๘,๑๖๑.๓๙	✓				๙๘,๑๖๑.๓๙	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 จากตอนปู่ตาสาธารณะ ประโยชน์ ไปยัง ที่นา นายทองสุน ทัพทิมไสย	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร	๑๐๔,๓๐๓.๕๗	✓				๑๐๔,๓๐๓.๕๗	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 จากคอกไก่ นายพงพิทักษ์ ทองสิทธิ์ ไปยัง ที่นา พ่อวิเวก หม่อมหม้าย	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น ระยะทาง ๘๐ เมตร	๓๘,๘๓๒.๒๓	✓				๓๘,๘๓๒.๒๓	๐.๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 จากคอกไก่พ่อถวิล เบ้าจรรยา ไปยัง บ้านนางสาวณัฐมล พระเมือง	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	๘๑,๓๖๐.๙๓	✓				๘๑,๓๖๐.๙๓	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 จากฟาร์มไก่ นายสุวัฒน์ กำประทุม ไปยัง คอกไก่ นายสมพิศ ไชยสันต์	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๖๓,๙๗๑.๔๖	✓				๖๓,๙๗๑.๔๖	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 จากถนนคอนกรีต ไปยัง บ้านนายชำนาญ หล้าวงษา	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น ระยะทาง ๓๘๐ เมตร	๑๑๙,๒๔๐.๐๐	✓				๑๑๙,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 จากบริษัท คิงท์ ไปยัง ถนนมิตรภาพ	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร	๙๖,๘๙๓.๒๖	✓				๙๖,๘๙๓.๒๖	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๕๒,๙๗๑.๙๗	✓				๕๒,๙๗๑.๙๗	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายประทีป คำพิจิตร ถึง ฟาร์มวัว นางสุพรรณณี โพธิ์ศรี	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑๓๐,๖๙๓.๐๐					๑๓๐,๖๙๓.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.- ก.ค.	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนายราชัน หลวงเมือง ไปยัง ที่นา นายสุชาติ ใจเจริญ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	✓				๔๗๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.พ.- มิ.ย.	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ จากข้างวัดเสนชัยดาประสิทธิ์ ไปยังที่ไร่ นางหนูพิศ โทศรี	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	✓				๔๗๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.พ.- มิ.ย.	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ จาก ถนนคสล.เดิม บ้านนางสายัน สุดตะกั่ว ไปยัง เขตทางรถไฟ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตารางเมตร	๔๓,๐๐๐	✓				๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ.- มิ.ย.	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านครูละมุล ปัทมแสง ไปยัง หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร	๒๐๔,๐๐๐	✓				๒๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ.- มิ.ย.	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านแม่สภาพร อเนกเวียง ไปยังบ้านพ่อบัน ลองคำ	ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หนา หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๕ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	✓				๒๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ..- มิ.ย.	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านแม่โสภาสา โสภ ไปยัง ร้าน TK วัสดุก่อสร้าง	วางท่อพักพร้อมบ่อพักวางท่อขนาด ๐.๖ x ๑.๐ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร	๖๓๒,๐๐๐	✓				๖๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	ก.พ..- มิ.ย.	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ จากบ้านแม่สภาพร อเนกเวียง ไปยัง บ้านพ่อ ไสว สัปทน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	✓				๑๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ..- มิ.ย.	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๑,๖๖๐	๘,๓๔๐	ธ.ค. - ม.ค. - เม.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ	๑๕,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค.	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะแบท	๗๐,๐๐๐	✓				๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.	กองสาธารณสุข
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายค่าวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค.	กองสาธารณสุข
๓	โครงการคัดแยกขยะ		๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	พ.ค. - มี.ย.	กองสาธารณสุข

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	โครงการวันสูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานนิทรรศการ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	เม.ย.	กองสาธารณสุข
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ				
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนด	๓๖๒,๑๖๐	✓				๑๒๒,๔๙๓	๒๓๙,๖๖๗	ต.ค.- ก.ย.	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติพ.ศ.๒๕๓๗	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.	สำนักปลัด
๓	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คุณสมบัติครบถ้วน	๑๒,๗๔๐,๔๐๐	✓				๘,๙๑๙,๐๐๐	๓,๘๒๑,๔๐๐	ต.ค.- ก.ย.	สำนักปลัด
๔	เงินเบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการความพิการ	๔,๑๕๒,๐๐๐	✓				๒,๘๒๐,๘๐๐	๑,๓๓๑,๒๐๐	ต.ค.- ก.ย.	สำนักปลัด
๕	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๑๖๒,๐๐๐	✓				๑๑๕,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.	สำนักปลัด